



Bancos
SINAPI - 09/2022 - Paraná

B.D.I.
24,52%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.541.62	37,38% 3.192.53	30,84% 2.634.63	31,78% 2.714.46
1.1	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	100,00% 557.90	100,00% 557.90		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL	100,00% 6.692.40	33,00% 2.208.49	33,00% 2.208.49	34,00% 2.275.42
1.3	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM	100,00% 1.291,32	33,00% 426.14	33,00% 426.14	34,00% 439.05
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 1.473.69	99,85% 1.471.55	0,15% 2.14	
2.1	INSTALAÇÕES	100,00% 28.38	100,00% 28.38		
2.1.1	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	100,00% 21,98	100,00% 21,98		
2.1.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	100,00% 6,40	100,00% 6,40		
2.2	REVESTIMENTO	100,00% 1.445.31	99,85% 1.443.17	0,15% 2.14	
2.2.1	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	100,00% 1.100.14	100,00% 1.100.14		
2.2.2	RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS	100,00% 162.70	100,00% 162.70		
2.2.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	100,00% 4,28	50,00% 2,14	50,00% 2,14	
2.2.4	RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA	100,00% 175,72	100,00% 175,72		
2.2.5	DEMOLIÇÃO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	100,00% 2,47	100,00% 2,47		
3	REVESTIMENTO	100,00% 11.865.07	24,52% 2.909.57	45,62% 5.412.64	29,86% 3.542.87
3.1	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	100,00% 503.40	100,00% 503.40		
3.2	REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO	100,00% 4.289.58		100,00% 4.289.58	
3.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	100,00% 616,11		100,00% 616,11	
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	100,00% 3.226,74			100,00% 3.226,74
3.5	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,00% 121,49			100,00% 121,49
3.6	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,00% 105,22			100,00% 105,22
3.7	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	100,00% 89,42			100,00% 89,42
3.8	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM - PARA REGULARIZAÇÃO	100,00% 160,96	50,00% 80,48	50,00% 80,48	
3.9	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE	100,00% 715.56	50,00% 357.78	50,00% 357.78	
3.10	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	100,00% 43,47	50,00% 21.74	50,00% 21.74	
3.11	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	100,00% 93,90	50,00% 46,95	50,00% 46,95	
3.12	ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTA	100,00% 1.899.22	100,00% 1.899.22		

4	ESQUADRIAS	100,00%	10,41%	32,89%	56,70%
		18.228,95	1.897,66	5.995,50	10.335,80
4.1	PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO	100,00%	50,00%	50,00%	
		1.078,83	539,42	539,42	
4.2	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	100,00%	50,00%	50,00%	
		255,22	127,61	127,61	
4.3	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETÔNICO	100,00%			100,00%
		5.602,79			5.602,79
4.4	PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO	100,00%			100,00%
		71,15			71,15
4.5	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO	100,00%	50,00%	50,00%	
		2.461,26	1.230,63	1.230,63	
4.6	REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO	100,00%		50,00%	50,00%
		3.120,52		1.560,26	1.560,26
4.7	PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 40CM (ALTURA) - PADRÃO NBR 9050:2020	100,00%			100,00%
		259,54			259,54
4.8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	100,00%			100,00%
		41,36			41,36
4.9	GRADE FIXA DE FERRO/ALUMINIO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%
		1.678,53		839,27	839,27
4.10	GRADE SANFONADA PARA PORTA DE ABRIR, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM PINTURA ANTI-CORROSIVA	100,00%		50,00%	50,00%
		3.396,63		1.698,32	1.698,32
4.11	FAIXA (FITA ADESIVA) SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	100,00%			100,00%
		263,12			263,12
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%	23,97%	34,48%	41,55%
		5.202,19	1.246,95	1.793,54	2.161,70
5.1	METAIS/LOUÇAS SANITÁRIOS	100,00%		100,00%	
		967,80		967,80	
5.1.1	TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	100,00%		100,00%	
		544,53		544,53	
5.1.2	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00%		100,00%	
		299,84		299,84	
5.1.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00%		100,00%	
		123,43		123,43	
5.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	100,00%	100,00%		
		573,47	573,47		
5.2.1	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	100,00%	100,00%		
		58,94	58,94		
5.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	100,00%	100,00%		
		119,10	119,10		
5.2.3	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00%	100,00%		
		110,79	110,79		
5.2.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	100,00%	100,00%		
		16,88	16,88		
5.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	100,00%	100,00%		
		24,02	24,02		
5.2.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	100,00%	100,00%		
		37,20	37,20		
5.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	100,00%	100,00%		
		30,62	30,62		
5.2.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	100,00%	100,00%		
		175,92	175,92		

5.3	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	100,00%		
		673,48	673,48		
5.3.1	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	100,00%	100,00%		
		86,60	86,60		
5.3.2	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	100,00%	100,00%		
		16,84	16,84		
5.3.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES COM TAMPA E CESTO, 250 X 250 X 75/100 MM - 12 LITROS (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	100,00%	100,00%		
		212,04	212,04		
5.3.4	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00%	100,00%		
		162,87	162,87		
5.3.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00%	100,00%		
		27,84	27,84		
5.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	100,00%	100,00%		
		37,00	37,00		
5.3.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	100,00%	100,00%		
		32,35	32,35		
5.3.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	100,00%	100,00%		
		39,82	39,82		
5.3.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	100,00%	100,00%		
		16,53	16,53		
5.3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	100,00%	100,00%		
		15,60	15,60		
5.3.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	100,00%	100,00%		
		25,99	25,99		
5.4	ACESSÓRIOS	100,00%		27,64%	72,36%
		2.987,44	825,74		2.161,70
5.4.1	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		352,56	176,28		176,28
5.4.2	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX LATERAL COM REFORÇO D=32MM L= 80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020)	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		245,17	122,59		122,59
5.4.3	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD - Padrão NBR 9050:2020	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		499,35	249,68		249,68
5.4.4	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA - CONFORME ESPECIFICADO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	100,00%			100,00%
		412,08			412,08
5.4.5	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	100,00%			100,00%
		837,32			837,32
5.4.6	CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	100,00%			100,00%
		86,56			86,56
5.4.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	100,00%		50,00%	50,00%
		181,44	90,72		90,72
5.4.8	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		372,96	186,48		186,48
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	63,91%	35,32%	0,77%
		10.300,13	6.582,86	3.638,06	79,22
6.1	COMPONENTES	100,00%	50,00%	50,00%	
		1.695,74	847,87	847,87	
6.1.1	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	100,00%	50,00%	50,00%	
		39,90	19,95	19,95	
6.1.2	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)	100,00%	50,00%	50,00%	
		14,08	7,04	7,04	
6.1.3	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	100,00%	50,00%	50,00%	
		66,18	33,09	33,09	
6.1.4	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - (LINHA X OU EQUIVALENTE)	100,00%	50,00%	50,00%	
		316,42	158,21	158,21	
6.1.5	TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A (LINHA X OU EQUIVALENTE)	100,00%	50,00%	50,00%	
		174,96	87,48	87,48	
6.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	100,00%	50,00%	50,00%	
		1.084,20	542,10	542,10	

6.2	CONDUTORES	100,00%	100,00%		
		3.024,01	3.024,01		
6.2.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	100,00%	100,00%		
		558,83	558,83		
6.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	100,00%		
		1.287,50	1.287,50		
6.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	100,00%		
		790,00	790,00		
6.2.4	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	100,00%	100,00%		
		89,28	89,28		
6.2.5	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	100,00%	100,00%		
		131,10	131,10		
6.2.6	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	100,00%	100,00%		
		167,30	167,30		
6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%	
		2.572,70	1.286,35	1.286,35	
6.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	50,00%	50,00%	
		1.499,71	749,86	749,86	
6.3.2	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) 63A	100,00%	50,00%	50,00%	
		354,22	177,11	177,11	
6.3.3	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA - DPS	100,00%	50,00%	50,00%	
		583,60	291,80	291,80	
6.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	50,00%	50,00%	
		115,86	57,93	57,93	
6.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	50,00%	50,00%	
		19,31	9,66	9,66	
6.4	PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00%	47,37%	50,00%	2,63%
		3.007,68	1.424,63	1.503,84	79,22
6.4.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	100,00%	50,00%	50,00%	
		350,10	175,05	175,05	
6.4.2	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	100,00%	50,00%	50,00%	
		1.063,00	531,50	531,50	
6.4.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	100,00%	50,00%	50,00%	
		541,00	270,50	270,50	
6.4.4	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	100,00%	50,00%	50,00%	
		39,68	19,84	19,84	
6.4.5	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	100,00%	50,00%	50,00%	
		790,44	395,22	395,22	
6.4.6	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	100,00%	50,00%	50,00%	
		65,03	32,52	32,52	
6.4.7	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE RACK DE LÓGICA EXISTENTE	100,00%		50,00%	50,00%
		158,43		79,22	79,22
7	MOBILIÁRIO	100,00%			100,00%
		9.916,86			9.916,86
7.1	LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS)	100,00%			100,00%
		2.060,30			2.060,30
7.2	LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2x15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	100,00%			100,00%
		1.652,70			1.652,70
7.3	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTCH BRITE (10 LITROS)	100,00%			100,00%
		1.103,52			1.103,52
7.4	ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM	100,00%			100,00%
		690,05			690,05
7.5	ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO	100,00%			100,00%
		573,67			573,67
7.6	GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	100,00%			100,00%
		1.083,08			1.083,08
7.7	ARMÁRIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	100,00%			100,00%
		914,99			914,99
7.8	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	100,00%			100,00%
		1.067,40			1.067,40
7.9	SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO	100,00%			100,00%
		250,32			250,32
7.10	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	100,00%			100,00%
		57,35			57,35
7.11	NICHO PARA MICROONDAS, MDF BLANCHE ARAUCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	100,00%			100,00%
		463,48			463,48

8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%
		2.041.84			2.041.84
8.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	100,00%			100,00%
		2.041.84			2.041.84
9	PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO	100,00%			100,00%
		2.842.69			2.842.69
9.1	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	100,00%			100,00%
		1.594.75			1.594.75
9.2	PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES	100,00%			100,00%
		1.247.94			1.247.94
Porcentagem			24,57%	27,66%	47,77%
Custo			17.301,10	19.476,50	33.635,44
Porcentagem Acumulado			24,57%	52,23%	100,0%
Custo Acumulado			17.301,10	36.777,60	70.413,04

BETONI ENGENHARIA
(CNPJ: 42.588.636/0001-46)
ALLAN BELLAFRONTE BETONI (ENG. CIVIL - COORDENADOR)
CREA/PR 75707